

Отчет ООО "Коммунальные Технологии" об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в тарифную сетку в действующем году, с учетом мероприятий в рамках финансирования программы за 3 квартал 2017 года (с учетом мероприятий в рамках финансирования программы 2015-2016 гг.)



Генеральный директор  
ООО "Коммунальные Технологии"  
Д.Г.Крюков

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>1</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.)	факт <sup>4</sup>	остаток <sup>4</sup> профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Достройка, дооборудование, модернизация*					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.	Реконструкция**					5,312	0,000	5,312	9,482	5,003	9,078	-0,047	9,125		
1.3.	Техническое перевооружение***					14,821	0,000	14,821	0,640	13,364	0,863	0,840	0,022		
1.4.	Новое строительство****					72,782	0,000	72,782	13,517	43,409	20,456	10,701	9,755		
1.1.	Достройка, дооборудование, модернизация*					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.	Реконструкция**					5,312	0,000	5,312	9,482	5,003	9,078	-0,047	9,125		
1.2.1	ВЛ-0,4 кВ от ТП-271 ул. 9ая Южная, 66/26 А (разработка рабочей документации)	2016	2018												
1.2.2	ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 ул. Абашевская, 28 а (разработка рабочей документации)	2016	2017												
1.2.3	ВЛЗ-10 кВ от РП-1до ТП-14 (реконструкция Д-26)	2016	2017						4,941					4,941	
1.2.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-216 ул. К. Маркса, 36Б г. Чебоксары	2017	2017			1,265		1,265		1,265					
1.2.5	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-356 пр. И.Яковлева, 17а, г. Чебоксары	2017	2017			1,199		1,199		1,199					
1.2.6	Разработка рабочей документации по реконструкции КЛ-0,4 кВ от ТП-146 ул. Ашмарина, 7Б, г. Чебоксары	2017	2018			0,161		0,161			0,031		0,031		
1.2.7	Разработка рабочей документации по реконструкции КЛ-0,4 кВ от ТП-13 ул. К.Иванова, 96а, г.Чебоксары	2017	2018			0,082		0,082			-0,059		-0,059		

Объект выполнен в рамках финансирования мероприятий ИПТ 2016 г.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.8	Разработка рабочей документации по реконструкции КЛ-0,4 кВ от ТП-127 ул. Декабристов, 17Б, г. Чебоксары	2017	2018			0,066		0,066	0,086		-0,020		-0,020		
1.2.9	Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-144, ул. Ашмарина, 33А, г. Чебоксары	2017	2018			0,263		0,263		0,263					
1.2.10	Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, ул. Ушинского, 6А, г. Чебоксары	2017	2018			0,263		0,263		0,263					
1.2.11	Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-37, ул. Ретина, 22А, г. Чебоксары	2017	2018			0,264		0,264		0,264					
1.2.12	Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-395 пос. Восточный, ул. 2ая Путепроводная, 61А, г. Чебоксары	2017	2018			0,212		0,212		0,212					
1.2.13	Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ул. О. Кошовой, 20А, г. Чебоксары	2017	2018			0,243		0,243		0,243					
1.2.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288, ул. Абашевская, 28А, г. Чебоксары	2017	2017			1,064		1,064		1,064					
1.2.15	Разработка рабочей документации по реконструкции ВЛЗ-10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опоры №37 №40 и №6-№56 (реконструкция Д-25), г. Марининский Посад	2017	2018			0,229		0,229		0,229					
1.2.16	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РП-18 ул. Шумилова 18Б, г. Чебоксары	2016	2017						0,074		0,074			0,074	
1.2.17	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-311 Эгерский бульвар, 21А, г. Чебоксары.	2016	2017						0,258		0,258			0,258	
1.2.18	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-182 ул. Маршак, да, г. Чебоксары.	2016	2017						0,331		0,331			0,331	
1.2.19	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-63 ул. К. Маркса, 60Б г. Чебоксары	2016	2017						0,896		0,896			0,896	
1.2.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19(ул. Курчатова) до прилегающих улиц Держинского, Ломоносова и Курчатова, г. Марининский Посад	2016	2017						2,066		2,066			2,066	
1.2.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП, с установкой КТПК№4 (демонтаж опор), г. Марининский Посад	2016	2017						0,164		0,164			0,164	
1.2.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП, с установкой КТПК№5 (демонтаж опор), г. Марининский Посад	2016	2017						0,062		0,062			0,062	
1.2.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14А с установкой КТПН (2 часть), г. Марининский Посад.	2016	2017						0,236		0,236			0,236	
1.3.	Техническое перевооружение***					14,821	0,000	14,821	0,640	13,364	0,863		0,840	0,022	
1.3.1	Разработка рабочей документации ТП-200 ул. Гагарина, 13 А, г. Чебоксары	2017	2018			0,214		0,214	0,070		0,144		0,144		
1.3.2	Разработка рабочей документации ТП-255 ул. Николаева, 31 А, г. Чебоксары	2017	2018			0,214		0,214	0,070		0,144		0,144		

Объект выполнен в рамках финансирования мероприятий ИП 2016 г.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.33	Разработка рабочей документации ТП-42 г. Марининский Посад	2017	2018			0,291		0,291	0,046		0,245		0,245		
1.34	Реконструкция ТП-219 ул. Т.Кривова, 13В, г. Чебоксары	2017	2017			1,897		1,897		1,897					
1.35	Разработка рабочей документации РП-11 ул. Эгерский б-р, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары	2017	2018			0,287		0,287	0,085		0,202		0,202		
1.36	Реконструкция РП-5 ул. Энтузиастов, 3Б, г. Чебоксары	2017	2017			11,467		11,467		11,467					
1.37	Оснащение ТП-666, ТП-800, ТП-647, ТП-683, ТП-694, ТП-723, ТП-661 системой АСКУЭ	2017	2017			0,380		0,380	0,335		0,044		0,044		
1.38	Разработка рабочей документации на установку устройств АЧР на ПС ГПП-ХБК	2017	2019			0,073		0,073	0,012		0,061		0,061		
1.39	Реконструкция ТП-208, ул. Гагарина, 20 В, г. Чебоксары.	2016	2017						0,022		0,022			0,022	Объект выполнен в рамках финансирования мероприятий ИП 2016 г.
1.4	Новое строительство*****					72,782	0,000	72,782	13,517	43,409	20,456	10,701	9,755		
1.4.1	КЛ-6 кв от ПС "Новый Город" до нового РП-6 кв (Восточный поселок)	2016	2017						2,453		2,453			2,453	Объект выполнен в рамках финансирования мероприятий ИП 2016 г.
1.4.2	Разработка рабочей документации на строительство РП-№5 в мкр. "Новый город", г. Чебоксары	2017	2017			0,567		0,567		0,567					
1.4.3	РП-№5 в мкр. "Новый город", г. Чебоксары	2017	2017			17,274		17,274		17,274					
1.4.4	КЛ-10 кв от ПС "Новый город" до РП-№5 в мкр. "Новый город"	2017	2017			25,160		25,160		25,160					
1.4.5	РП-6 кв в районе ж/д по ул. Айдар, г. Чебоксары в мкр. "Новый город", г. Чебоксары	2017	2018			14,911		14,911							
1.4.6	КЛ-10 кв от ПС "Новый город" до РП-40 (2 очередь)	2017	2017			14,462		14,462	3,761		10,701		10,701		
1.4.7	Разработка рабочей документации на строительство ВЛ-0,4 кв от ТП-10 г. Марининский Посад	2017	2018			0,408		0,408		0,408					
1.4.8	Строительство 2 КТПНБ-400-10/0,4 кв и КЛ-10 кв от ТП-496 до проектируемой 2 КТПНБ-400-10/0,4 кв многофункционального центра по Эгерскому бульвару, г. Чебоксары	2015	2017						3,548		3,548			3,548	Объект выполнен в рамках финансирования мероприятий ИП 2015 г.
1.4.9	РП-6 кв, Восточный поселок	2016	2017						3,754		3,754			3,754	Объект выполнен в рамках финансирования мероприятий ИП 2016 г.

Таблица 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений									
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%										
	ВСЕГО	1	2	3	4	5	6								
A	Собственные средства, в т.ч.:	92,916	23,638												
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	36,702	14,829												
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:														
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0	0,000												
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение														
A.2	Амортизационные отчисления	36,702	14,829												
A.3	Прочие собственные средства														
A.3.1	Наименование источника														
...															
B	Привлеченные средства, в т.ч.:														
B.1	Кредиты														
B.2	Займы														
B.3	Прочие привлеченные средства (амортизация по Инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии и другие)	56,214	8,809												
B.3.1	Наименование источника														
V	Бюджетное финансирование														
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:														
Г.1	Лизинг														
	Справочно:														
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>														
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>														

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.